

ОТЧЕТ  
о реализации инициативного проекта в 2024 году

1. Наименование проекта: Ремонт дороги по ул. Солнечная в с. Киик Тогучинского района Новосибирской области.
2. Место реализации проекта:  
Муниципальное образование: Киикский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области.  
Населенный пункт: с. Киик Тогучинского района Новосибирской области.
3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| №  | Наименование показателя                                                           | План (руб.) | Факт (руб.) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Субсидия из областного бюджета Новосибирской области                              | 2032373,07  | 2032373,07  |
| 2  | Средства бюджета поселения                                                        | 410474,62   | 410474,62   |
| 3  | Инициативные платежи:                                                             | 225237,31   | 225237,31   |
| а) | Денежные средства граждан                                                         | 155237,31   | 155237,31   |
| б) | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии) | 70 000,00   | 70 000,00   |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: 0

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население:

| №                | Виды работ                                                  | Единица измерения | Объем работ | Стоимость (руб.) |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Жители с. Киик   |                                                             |                   |             |                  |
| 1                | Предоставление собственных транспортных средств физ. лицами | час               | 2,5         | 7500             |
| 2                | Уборка мусора и работы по благоустройству                   | час               | 25          | 25000            |
| Общая стоимость: |                                                             |                   |             | <u>32000,00</u>  |

5.2. Спонсоры (юридические лица): нет.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично

**Объект завершен полностью.**

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления проекта – 10.09.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 10.10.2024 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты:


1. копии муниципального контракта
2. копии акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
3. копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
4. копии платежных поручений
5. фотографии

Глава Киикского сельсовета  
Тогучинского района  
Новосибирской области



А.А. Ключниченко

Руководитель  
инициативной группы



А.А. Ключниченко

24.10.2024 г